

公共工事変更契約締結の公表

・工事番号	ガ水浄第 6-22 号
・工事名	合併処理浄化槽改築（その 2）工事
・工事場所	糸魚川市大字柵口地内
・種 別	管工事
・契約の相手方 商号又は名称	株式会社力ネ力
・当初契約日	令和 6 年 10 月 1 日
・変更契約日	令和 6 年 12 月 2 日
・工 期	変更前 令和 6 年 10 月 1 日 から 令和 6 年 12 月 28 日 まで 変更後 令和 6 年 10 月 1 日 から 令和 6 年 12 月 28 日 まで
・契約金額 (消費税込)	変更前 3,135,000 円 変更後 3,008,500 円
・工事の概要	変更前 合併処理浄化槽設置（5 人槽） 排水設備・放流管工 撤去工 N=1 基 一式 一式 変更後 合併処理浄化槽設置（5 人槽） 排水設備・放流管工 撤去工 N=1 基 一式 一式
・変更理由	現場を精査した結果、排水設備、放流管のルートを変更する。

委託変更契約締結の公表

- ・委託番号 農委第2号
委託業務名 親不知漁港機能保全対策実施設計業務委託
- ・履行場所 糸魚川市大字外波地内
- ・種 別 水産土木
- ・契約の相手方
商号又は名称 株式会社東光コンサルタンツ新潟営業所
- ・当初契約日 令和6年6月13日
- ・変更契約日 令和6年12月2日
- ・工 期
変更前 令和6年6月13日 から 令和7年1月15日 まで
変更後 令和6年6月13日 から 令和7年3月14日 まで
- ・契約金額
(消費税込) 変更前 10,835,000 円
変更後 13,736,800 円
- ・工事の概要
変更前 実施設計業務委託
機能保全対策 N=1 業務

変更後 実施設計業務委託
機能保全対策 N=1 業務
- ・変更理由
 - ・北護岸において消波ブロック設置箇所に砂が付いていることから、堆砂状況把握のため三次元点群測量（UVA 写真測量）を計上する。
 - ・北護岸及び東護岸の機能を保全するため、堆砂対策の検討業務を計上する。
 - ・上記変更に伴い、工期を58日間延長する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号 農災第 2160-6039・6040 号
- ・工事名 谷根ほ場農地 2・排水路災害復旧工事
- ・工事場所 糸魚川市大字谷根地内
- ・種 別 土木一式工事
- ・契約の相手方 株式会社渋谷建設
- 商号又は名称
- ・当初契約日 令和 6 年 8 月 8 日
- ・変更契約日 令和 6 年 12 月 3 日
- ・工 期 変更前 令和 6 年 8 月 8 日 から 令和 6 年 12 月 27 日 まで
変更後 令和 6 年 8 月 8 日 から 令和 7 年 3 月 31 日 まで
- ・契約金額 変更前 5,115,000 円
(消費税込) 変更後 5,115,000 円
- ・工事の概要 変更前 第 2160-6039 号 復旧延長 L=11m
・盛土工 V=5m³
第 2160-6040 号 復旧延長 L=27m
・トンネル工 (B1.2×H0.5) L=41 段 m
・盛土法面整形工 (芝あり) A=156m²
・切土法面整形工 (芝あり) A=15m²

変更後 第 2160-6039 号 復旧延長 L=11m
・盛土工 V=5m³
第 2160-6040 号 復旧延長 L=27m
・トンネル工 (B1.2×H0.5) L=41 段 m
・盛土法面整形工 (芝あり) A=156m²
・切土法面整形工 (芝あり) A=15m²
- ・変更理由 地元関係者との協議に不測の日数を要したため、工期を令和 7 年 3 月 31 日まで延長する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号 建第6号
- ・工事名 市道東仲通線修繕工事
- ・工事場所 糸魚川市大町1丁目・寺町1丁目地内
- ・種 別 土木一式工事
- ・契約の相手方 株式会社谷村開発
- 商号又は名称
- ・当初契約日 令和6年8月1日
- ・変更契約日 令和6年12月3日
- ・工 期

変更前	令和6年8月1日	から	令和7年3月25日	まで
変更後	令和6年8月1日	から	令和7年3月25日	まで
- ・契約金額

変更前	5,390,000 円
変更後	6,535,100 円

 (消費税込)
- ・工事の概要

変更前	道路側溝修繕	L=40.9m	
	自由勾配側溝 (400×400 型)		L=10.8m
	自由勾配側溝 (400×500 型)		L=20.0m
	コンクリート巻き立て暗渠管 (PE250×3 条)		L= 9.4m
	集水枥 (600×900)		N=1 基
変更後	道路側溝修繕	L=40.9m	
	自由勾配側溝 (400×400 型)		L=10.8m
	自由勾配側溝 (400×500 型)		L=20.0m
	コンクリート巻き立て暗渠管 (PE250×3 条)		L= 9.4m
	集水枥 (600×900)		N=1 基
- ・変更理由

通行者及び近隣住民の乗り入れの安全を確保するため、集水枥グレーチング蓋を細目に変更する。

湧水が確認され施工に支障があることから、排水用仮設ポンプ設置撤去及び排水ポンプ運転を計上する。

歩行者の安全を確保するため、交通誘導員を増工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号 農第10号
- ・工事名 林道入山線改良工事
- ・工事場所 糸魚川市大字小滝地内
- ・種 別 土木一式工事
- ・契約の相手方 株式会社小滝建材
商号又は名称
- ・当初契約日 令和6年7月4日
- ・変更契約日 令和6年12月3日
- ・工 期 変更前 令和6年7月4日 から 令和6年12月27日 まで
変更後 令和6年7月4日 から 令和7年3月25日 まで
- ・契約金額 変更前 38,500,000 円
(消費税込) 変更後 44,905,300 円
- ・工事の概要 変更前 施工延長 L=18m
落石防護柵設置 (H=3.5m) L=18.0m

変更後 施工延長 L=18m
落石防護柵設置 (H=3.5m) L=18.0m
- ・変更理由 事業の進捗を図るため、落石防護柵設置と既設落石防護柵撤去を増工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号 農第 19 号
- ・工事名 農道岩子平線改良工事
- ・工事場所 糸魚川市大字鬼伏地内
- ・種 別 土木一式工事
- ・契約の相手方 株式会社力ネ力
商号又は名称
- ・当初契約日 令和 6 年 9 月 11 日
- ・変更契約日 令和 6 年 12 月 3 日
- ・工 期 変更前 令和 6 年 9 月 11 日 から 令和 6 年 12 月 27 日 まで
変更後 令和 6 年 9 月 11 日 から 令和 6 年 12 月 27 日 まで
- ・契約金額 変更前 7,590,000 円
(消費税込) 変更後 5,798,100 円
- ・工事の概要 変更前 施工延長 L=29m
掘削工 V=582m³
切土法面整形工 A=335m²

変更後 施工延長 L=29m
掘削工 V=582m³
切土法面整形工 A=335m²
- ・変更理由
 - ・残土搬出先の確定に伴い、運搬距離を変更する。
 - ・仕様書のとおり、週休 2 日補正を行う。

公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号
工事名 農災第 2160-6039・6040 号
谷根ほ場農地 2・排水路災害復旧工事
- ・工事場所 糸魚川市大字谷根地内
- ・種 別 土木一式工事
- ・契約の相手方
商号又は名称 株式会社渋谷建設
- ・当初契約日 令和 6 年 8 月 8 日
- ・変更契約日 令和 6 年 12 月 3 日
- ・工 期 変更前 令和 6 年 8 月 8 日 から 令和 6 年 12 月 27 日 まで
変更後 令和 6 年 8 月 8 日 から 令和 7 年 3 月 31 日 まで
- ・契約金額
(消費税込) 変更前 5,115,000 円
変更後 5,115,000 円
- ・工事の概要 変更前 第 2160-6039 号 復旧延長 L=11m
・盛土工 V=5m³
第 2160-6040 号 復旧延長 L=27m
・トノ籠工 (B1.2×H0.5) L=41 段 m
・盛土法面整形工 (芝あり) A=156m²
・切土法面整形工 (芝あり) A=15m²

変更後 第 2160-6039 号 復旧延長 L=11m
・盛土工 V=5m³
第 2160-6040 号 復旧延長 L=27m
・トノ籠工 (B1.2×H0.5) L=41 段 m
・盛土法面整形工 (芝あり) A=156m²
・切土法面整形工 (芝あり) A=15m²
- ・変更理由 地元関係者との協議に不測の日数を要したため、工期を令和 7 年 3 月 31 日まで延長する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号
工事名 ガ水第6-10号
 木浦地区ガス水道管布設替（その2）工事
- ・工事場所 糸魚川市大字木浦地内
- ・種 別 管工事
- ・契約の相手方
商号又は名称 株式会社カネカ
- ・当初契約日 令和6年9月5日
- ・変更契約日 令和6年12月3日
- ・工 期 変更前 令和6年9月5日 から 令和6年12月26日 まで
 変更後 令和6年9月5日 から 令和6年12月26日 まで
- ・契約金額
（消費税込） 変更前 24,420,000 円
 変更後 26,884,000 円
- ・工事の概要 変更前 <ガス>
 本設 φ150 mm PE L=128.0m
 仮設 φ100 mm以下 REPCS L=139.0m
 <水道>
 本設 φ100 mm PE-W L=143.0m

 変更後 <ガス>
 本設 φ150 mm PE L=128.0m
 仮設 φ100 mm以下 REPCS L=139.0m
 <水道>
 本設 φ100 mm PE-W L=143.0m
- ・変更理由 【ガス水道共通】
 - ・日進量と施工性を考慮したことによる歩道の仮表層工の増による各種土工数量の増。
 - ・想定より既設舗装厚が厚かったことによる廃材運搬・処分費の増。
 - ・想定より既設管が歩車道境界ブロック側に位置していたことによる歩車道境界ブロック取外し・再設置の延長の増。
 - ・想定より既設管が深かったことによる各種土工数量の増。
 - ・埋戻し材・路盤材で使用を見込んでいた RC-40 が品薄状態のため、C-40 に変更したことによる増。
 - ・残土運搬距離の変更に伴う減。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 建補第18号
工 事 名 市道大排水路線道路改良（その2）工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市南寺町2・3丁目・蓮台寺1丁目地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社カネタ建設
住 所 新潟県糸魚川市中央2-4-2
- ・ 当初契約日 令和6年3月7日
- ・ 変更契約日 令和6年12月4日
- ・ 工 期
変更前 令和6年3月7日 から 令和6年12月25日 まで
変更後 令和6年3月7日 から 令和6年12月25日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 22,220,000 円
変更後 23,696,200 円
- ・ 工事の概要 変更前 道路改良 L=82.3m W=4.0(6.0)m

排水構造物工(ボックスカルバート2000×900) L=17.4m
排水構造物工(ボックスカルバート700×700) L=13.0m
排水構造物工(自由勾配側溝300型) L=100.2m
排水構造物工(横断自由勾配側溝300型) L=14.8m

変更後 道路改良 L=82.3m W=4.0(6.0)m

排水構造物工(ボックスカルバート2000×900) L=17.4m
排水構造物工(ボックスカルバート700×700) L=13.0m
排水構造物工(自由勾配側溝300型) L=100.5m
排水構造物工(横断自由勾配側溝300型) L=14.7m

- ・ 変更理由
 - ・ 令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき、受注者からの請負金額の変更請求があったため、工事契約額を変更する。
 - ・ 現地精査により近接住宅への影響を考慮し、家屋調査件数を1軒増工する。
 - ・ 既設水路との取付けをよくするため、終点部に小口止工を増工する。

公共工事変更契約締結の公表

・工事番号	ガ水簡第 6-6 号
工事名	大洞簡易水道水源地整備工事
・工事場所	糸魚川市大字高倉地内
・種 別	土木一式工事
・契約の相手方 商号又は名称	株式会社丸山組
・当初契約日	令和 6 年 9 月 5 日
・変更契約日	令和 6 年 12 月 4 日
・工 期	変更前 令和 6 年 9 月 5 日 から 令和 7 年 1 月 31 日 まで 変更後 令和 6 年 9 月 5 日 から 令和 7 年 1 月 31 日 まで
・契 約 金 額 (消費税込)	変更前 1,518,000 円 変更後 1,793,000 円
・工事の概要	変更前 張りコンクリート補修 2箇所 変更後 張りコンクリート補修 2箇所 法止め柵設置 1箇所

・変 更 理 由 現地精査の結果、法止め柵設置を追加する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号
工事名
ガ水簡第6-8号
徳合仙納簡易水道水源地整備工事
- ・工事場所
糸魚川市大字徳合地内
- ・種 別
土木一式工事
- ・契約の相手方
商号又は名称
株式会社丸山組
- ・当初契約日
令和6年9月5日
- ・変更契約日
令和6年12月4日
- ・工 期
変更前 令和6年9月5日 から 令和7年1月31日 まで
変更後 令和6年9月5日 から 令和7年1月31日 まで
- ・契約金額
(消費税込)
変更前 5,412,000 円
変更後 7,002,600 円
- ・工事の概要
変更前 【北工区】
土留柵設置 L=17.0m
円筒形蛇籠設置(2段) L=7.0m
【南工区】
角型U字溝設置 L=11.0m
暗渠排水管設置 L=13.0m

変更後 【北工区】
土留柵設置 L=17.0m
円筒形蛇籠設置(2段) L=7.0m
洗堀防止石張設置 L=12.0m
【南工区】
角型U字溝設置 L=11.0m
暗渠排水管設置 L=25.0m
- ・変更理由
現地精査の結果、北工区において河床の洗堀防止石張を追加する。
現地精査の結果、南工区において湧水処理のために暗渠排水管を増工する。

公共工事変更契約締結の公表

・工事番号 工事名	青第1号 市道八久保中脇線舗装修繕工事
・工事場所	糸魚川市大字須沢地内
・種 別	舗装工事
・契約の相手方 商号又は名称	新潟道路株式会社糸魚川営業所
・当初契約日	令和6年9月5日
・変更契約日	令和6年12月5日
・工 期	変更前 令和6年9月5日 から 令和6年12月25日 まで 変更後 令和6年9月5日 から 令和6年12月25日 まで
・契約金額 (消費税込)	変更前 11,132,000 円 変更後 10,894,400 円
・工事の概要	変更前 舗装修繕工事 L=221m、W=8.0m～10.5m ・切削工 A=1590m² ・表層工 A=1590m² ・区画線工（外側線） L=362m 変更後 舗装修繕工事 L=221m、W=8.0m～10.5m ・切削工 A=1590m² ・表層工 A=1590m² ・区画線工（外側線） L=370m
・変更理由	作業進捗が図られたことにより、交通誘導員を20人日から10人日に減工する。

公共工事変更契約締結の公表

・工事番号	建補第2号		
・工事名	市道川原線消雪パイプ井戸掘替工事		
・工事場所	糸魚川市大字田海地内		
・種別	さく井工事		
・契約の相手方 商号又は名称	株式会社伊藤建設		
・当初契約日	令和6年5月23日		
・変更契約日	令和6年12月6日		
・工期	変更前 令和6年5月23日 から 令和6年12月27日 まで 変更後 令和6年5月23日 から 令和6年12月27日 まで		
・契約金額 (消費税込)	変更前 29,150,000 円 変更後 31,534,800 円		
・工事の概要	変更前 消雪パイプ井戸掘替 さく井工 ケーシング径 300mm、掘削深度 80m N=1 本 取水工 水中ポンプ 125mm-15.0kW-2 段 N=1 基 送水工 VP150mm L=3.5m 変更後 消雪パイプ井戸掘替 さく井工 ケーシング径 300mm、掘削深度 80m N=1 本 取水工 水中ポンプ 125mm-15.0kW-2 段 N=1 基 送水工 HIVP200mm L=2.0m 排水管 VU100mm L=55.5m		
・変更理由	・井戸掘替工事において、井戸のさく井（さく井工）を実施したところ、作業開始から 6m 進んだところで、さく井箇所周辺の舗装に沈下（空洞）が生じたことから、その原因の確認と作業の安全を確保するため、さく井箇所を変更し増工とする。 ・現地精査により、既設送水管との接続口径の変更に伴い配管材料費及び布設費を増工とする。 ・現地精査により、新設するポンプ室内の排水のため、排水管（土工費、布設費）を L=55.5m 増工とする。		

公共工事変更契約締結の公表

・工事番号	消第2号
・工事名	南押上地内耐震性防火水槽設置工事
・工事場所	糸魚川市南押上3丁目地内
・種別	土木一式工事
・契約の相手方 商号又は名称	株式会社谷村建設
・当初契約日	令和6年6月27日
・変更契約日	令和6年12月6日
・工期	変更前 令和6年6月27日 から 令和6年12月23日 まで 変更後 令和6年6月27日 から 令和6年12月23日 まで
・契約金額 (消費税込)	変更前 15,246,000 円 変更後 19,496,400 円
・工事の概要	変更前 ・耐震性防火水槽 (V=40 m³級) N=1 基 ・給水管 (Φ50) N=1 箇所 ・採水管 (Φ80) N=1 箇所 ・オーバーフロー管 (Φ50) N=1 箇所 変更後 ・耐震性防火水槽 (V=40 m³級) N=1 基 ・給水管 (Φ50) N=1 箇所 ・採水管 (Φ80) N=1 箇所 ・オーバーフロー管 (Φ50) N=1 箇所
・変更理由	・掘削時に湧水が確認され、施工が困難となったことから水替工を増工する。 ・埋設木が確認され、施工の支障となるため、撤去及び廃材処理を増工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号 農災第 2160-6020 号
- ・工事名 横吹用水路災害復旧工事
- ・工事場所 糸魚川市大字砂場地内
- ・種 別 土木一式工事
- ・契約の相手方 株式会社関武建設
商号又は名称
- ・当初契約日 令和 6 年 9 月 13 日
- ・変更契約日 令和 6 年 12 月 6 日
- ・工 期 変更前 令和 6 年 9 月 13 日 から 令和 6 年 12 月 27 日 まで
変更後 令和 6 年 9 月 13 日 から 令和 7 年 3 月 31 日 まで
- ・契約金額 変更前 2,090,000 円
(消費税込) 変更後 2,090,000 円
- ・工事の概要 変更前 復旧延長 L=41m
高密度ポリエチレン管布設替 (φ300) L=41m
分水柵設置 (Ⅱ型) N=1 基
盛土法面整形工 (芝あり) A=7m²

変更後 復旧延長 L=41m
高密度ポリエチレン管布設替 (φ300) L=41m
分水柵設置 (Ⅱ型) N=1 基
盛土法面整形工 (芝あり) A=7m²
- ・変更理由 地元関係者との協議に不測の日数を要したため、工期を令和 7 年 3 月 31 日まで延長する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号 農災第 2160-6037 号
- 工事名 滑坂ほ場農地 1 災害復旧工事
- ・工事場所 糸魚川市大字下出地内
- ・種 別 土木一式工事
- ・契約の相手方 株式会社渋谷建設
- 商号又は名称
- ・当初契約日 令和 6 年 8 月 8 日
- ・変更契約日 令和 6 年 12 月 6 日
- ・工 期 変更前 令和 6 年 8 月 8 日 から 令和 6 年 12 月 27 日 まで
変更後 令和 6 年 8 月 8 日 から 令和 7 年 3 月 31 日 まで
- ・契約金額 変更前 1,353,000 円
(消費税込) 変更後 1,353,000 円
- ・工事の概要 変更前 復旧延長 L=7m
フトン簀工 (B1.2×H0.5) 2 段積 L=14 段 m
盛土法面整形工 (芝なし) A=24m²
仮設工 (敷鉄板 1.5×3.0) A=127m²

変更後 復旧延長 L=7m
フトン簀工 (B1.2×H0.5) 2 段積 L=14 段 m
盛土法面整形工 (芝なし) A=24m²
仮設工 (敷鉄板 1.5×3.0) A=127m²
- ・変更理由 地元関係者との協議に不測の日数を要したため、工期を令和 7 年 3 月 31 日まで延長する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号
工事名 農災第 2160-6038 号
滑坂ほ場農地 2 災害復旧工事
- ・工事場所 糸魚川市大字下出地内
- ・種 別 土木一式工事
- ・契約の相手方
商号又は名称 株式会社渋谷建設
- ・当初契約日 令和 6 年 8 月 9 日
- ・変更契約日 令和 6 年 12 月 6 日
- ・工 期 変更前 令和 6 年 8 月 9 日 から 令和 6 年 12 月 27 日 まで
変更後 令和 6 年 8 月 9 日 から 令和 7 年 3 月 31 日 まで
- ・契約金額
(消費税込) 変更前 4,180,000 円
変更後 4,180,000 円
- ・工事の概要

変更前	復旧延長	L=57m	
1 工区	盛土法面整形工 (芝なし)	A=17m ²	
2-1 工区	盛土法面整形工 (芝なし)	A=79m ²	
2-2 工区	フトン簗工 (B1.2×H0.5)	3 段積 L=27 段 m	
	盛土法面整形工 (芝なし)	A=55m ²	
	切土法面整形工 (芝なし)	A=19m ²	
3 工区	崩土撤去 (掘削)	V=8m ³	
変更後	復旧延長	L=57m	
1 工区	盛土法面整形工 (芝なし)	A=17m ²	
2-1 工区	盛土法面整形工 (芝なし)	A=79m ²	
2-2 工区	フトン簗工 (B1.2×H0.5)	3 段積 L=27 段 m	
	盛土法面整形工 (芝なし)	A=55m ²	
	切土法面整形工 (芝なし)	A=19m ²	
3 工区	崩土撤去 (掘削)	V=8m ³	
- ・変更理由 地元関係者との協議に不測の日数を要したため、工期を令和 7 年 3 月 31 日まで延長する。

公共工事変更契約締結の公表

・工事番号	ガ水第 6-3 号
・工事名	寺島地区ガス水道管布設替（その 2）工事
・工事場所	糸魚川市寺島 2 丁目地内
・種 別	管工事
・契約の相手方 商号又は名称	株式会社猪又鉄工所
・当初契約日	令和 6 年 7 月 11 日
・変更契約日	令和 6 年 12 月 6 日
・工 期	変更前 令和 6 年 7 月 11 日 から 令和 6 年 12 月 27 日 まで 変更後 令和 6 年 7 月 11 日 から 令和 6 年 12 月 27 日 まで
・契約金額 （消費税込）	変更前 29,480,000 円 変更後 29,899,100 円
・工事の概要	変更前 〈ガス〉 本設 $\phi 75$ mm PE L=171.0m $\phi 50$ mm PE L= 82.0m 供給管 5 本 〈水道〉 本設 $\phi 150$ mm PE-W L=132.0m $\phi 100$ mm PE-W L= 63.0m $\phi 75$ mm PE-W L= 4.0m $\phi 50$ mm PE-W L= 60.0m 給水管 6 本 変更後 〈ガス〉 本設 $\phi 75$ mm PE L=171.0m $\phi 50$ mm PE L= 81.0m 供給管 5 本 〈水道〉 本設 $\phi 150$ mm PE-W L=132.0m $\phi 100$ mm PE-W L= 63.0m $\phi 75$ mm PE-W L= 4.0m $\phi 50$ mm PE-W L= 59.0m 給水管 6 本
・変更理由	【ガス水道共通】 ・切替箇所精査による配管延長の減 ・RC-40 の調達が困難なため C-40 に変更する ・道路管理者の指示による舗装復旧面積の増

公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号 農災第 2160-6046 号
- 工事名 高谷根ほ場農地災害復旧工事
- ・工事場所 糸魚川市大字下出地内
- ・種 別 土木一式工事
- ・契約の相手方 株式会社渋谷建設
- 商号又は名称
- ・当初契約日 令和 6 年 8 月 8 日
- ・変更契約日 令和 6 年 12 月 10 日
- ・工 期

変更前	令和 6 年 8 月 8 日	から	令和 6 年 12 月 27 日	まで
変更後	令和 6 年 8 月 8 日	から	令和 6 年 12 月 27 日	まで
- ・契約金額

変更前	4,785,000 円
変更後	4,678,300 円

 (消費税込)
- ・工事の概要

変更前	復旧延長 L=13m
	フトン簗工 (B1.2×H0.5) 3 段積 L=36 段 m
	盛土法面整形工 (芝なし) A=141m ²
	仮設工 (敷鉄板 1.5×3.0) A=138m ²
変更後	復旧延長 L=13m
	フトン簗工 (B1.2×H0.5) 3 段積 L=36 段 m
	盛土法面整形工 (芝なし) A=132m ²
	仮設工 (敷鉄板 1.5×3.0) A=138m ²
- ・変更理由 現場再精査の結果、土工量を変更し法面整形工の面積を減工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号 建第12号
- ・工事名 市道西山線舗装修繕工事
- ・工事場所 糸魚川市大字北山地内
- ・種 別 舗装工事
- ・契約の相手方 北川ヒューテック株式会社糸魚川営業所
商号又は名称
- ・当初契約日 令和6年9月5日
- ・変更契約日 令和6年12月12日
- ・工 期 変更前 令和6年9月5日 から 令和7年3月25日 まで
変更後 令和6年9月5日 から 令和7年3月25日 まで
- ・契約金額 変更前 9,218,000 円
(消費税込) 変更後 9,395,100 円
- ・工事の概要 変更前 舗装修繕 L=104.5m
切削オーバーレイ工
⑦密粒度アスコン(新20FH)改質I型 t=5cm A=951m²
グルーピング工(路面排水用) L=200m
区画線工 L=210m

変更後 舗装修繕 L=113.1m
切削オーバーレイ工
⑦密粒度アスコン(新20FH)改質I型 t=5cm A=950m²
グルーピング工(路面排水用) L=231m
区画線工 L=230m
- ・変更理由 現場再精査の結果、作業日数の増加に伴い交通誘導警備員を増工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号 農災第 2160-6048 号
- ・工事名 真光寺ほ場農地災害復旧工事
- ・工事場所 糸魚川市大字真光寺地内
- ・種 別 土木一式工事
- ・契約の相手方 創和ジャステック建設株式会社
商号又は名称
- ・当初契約日 令和 6 年 9 月 20 日
- ・変更契約日 令和 6 年 12 月 12 日
- ・工 期 変更前 令和 6 年 9 月 20 日 から 令和 7 年 3 月 31 日 まで
変更後 令和 6 年 9 月 20 日 から 令和 7 年 3 月 31 日 まで
- ・契約金額 変更前 2,618,000 円
(消費税込) 変更後 2,618,000 円
- ・工事の概要 変更前 復旧延長 L=14m
フトン竈工 (B1.2×H0.5) L=24 段 m
切土法面整形工 (芝なし) A=2 m²
盛土法面整形工 (芝なし) A=62 m²

変更後 復旧延長 L=14m
フトン竈工 (B1.2×H0.5) L=24 段 m
切土法面整形工 (芝なし) A=2 m²
盛土法面整形工 (芝なし) A=65 m²
- ・変更理由 既設畦畔に合わせるため、フトン竈及び小段の位置を変更する。
(盛土法面整形工 (芝なし) A=3 m²の増工)。

公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号
工事名 農第32号
林道俎山線改良（その2）工事
- ・工事場所 糸魚川市大字田中地内
- ・種 別 土木一式工事
- ・契約の相手方
商号又は名称 有限会社大黒組
- ・当初契約日 令和6年10月10日
- ・変更契約日 令和6年12月13日
- ・工 期 変更前 令和6年10月10日 から 令和6年12月27日 まで
変更後 令和6年10月10日 から 令和6年12月27日 まで
- ・契約金額
(消費税込) 変更前 3,410,000 円
変更後 3,430,900 円
- ・工事の概要 変更前 林道改良 L=56.0m W=4.0m
コンクリート路面工 A=212.8m²

変更後 林道改良 L=51.0m W=4.0m
コンクリート路面工 A=197.4m²
- ・変更理由
 - ・現地再調査の結果、老朽化の著しい既設コンクリート舗装の撤去工を計上する。
 - ・上記増工分の工事費を確保するため、コンクリート路面工 15.4m² を減工する。

公共工事変更契約締結の公表

・工事番号	建第3号
・工事名	浦本地区内道路改修工事
・工事場所	糸魚川市大字中宿地内
・種別	土木一式工事
・契約の相手方 商号又は名称	アイワ建設株式会社
・当初契約日	令和6年6月20日
・変更契約日	令和6年12月16日
・工期	変更前 令和6年6月20日 から 令和7年1月22日 まで 変更後 令和6年6月20日 から 令和7年1月22日 まで
・契約金額 (消費税込)	変更前 4,180,000 円 変更後 4,515,500 円
・工事の概要	変更前 施工延長 L=44.0m 自由勾配側溝布設 (300×600) L=44.0m 変更後 施工延長 L=44.0m 自由勾配側溝布設 (300×600) L=44.0m
・変更理由	施工期間内の夜間通行における安全確保のため、敷鉄板の設置工及び撤去工を増工する。 産業廃棄物処理量について、実績数量に基づき増工する。

公共工事変更契約締結の公表

- | | |
|-------------------|---|
| ・工事番号 | 農第31号 |
| ・工事名 | 林道花立線改良（その3）工事 |
| ・工事場所 | 糸魚川市大字釜沢地内 |
| ・種別 | 舗装工事 |
| ・契約の相手方
商号又は名称 | 北川ヒューテック株式会社糸魚川営業所 |
| ・当初契約日 | 令和6年10月4日 |
| ・変更契約日 | 令和6年12月16日 |
| ・工期 | 変更前 令和6年10月4日 から 令和6年12月27日 まで
変更後 令和6年10月4日 から 令和6年12月27日 まで |
| ・契約金額
（消費税込） | 変更前 2,222,000 円
変更後 2,222,000 円 |
| ・工事の概要 | 変更前林道改良 L=58.0m
舗装工 A=305.0 m ²

変更後 林道改良 L=80.0m
舗装工 A=305.0 m ² |
| ・変更理由 | 現地調査の結果、事業の進捗を図るため施工延長を22m延長する。 |

公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号 教工第 19 号
- ・工事名 南能生小学校バリアフリー化（電気・機械設備）工事
- ・工事場所 糸魚川市大字溝尾地内
- ・種 別 管工事
- ・契約の相手方 株式会社井上商会糸魚川支社
商号又は名称
- ・当初契約日 令和 5 年 8 月 10 日
- ・変更契約日 令和 6 年 12 月 18 日
- ・工 期 変更前 令和 5 年 8 月 10 日 から 令和 6 年 12 月 24 日 まで
変更後 令和 5 年 8 月 10 日 から 令和 7 年 1 月 30 日 まで
- ・契約金額 変更前 4,400,000 円
(消費税込) 変更後 4,963,200 円
- ・工事の概要 変更前 多目的トイレへの設備改修 一式

変更後 多目的トイレへの設備改修 一式
電気温水器の追加 一式
インフレスライドによる追加 一式
- ・変更理由
 - ・電気温水器の追加 一式
冬期間使用における温水の必要性があり、電気温水器を設置する。
 - ・インフレスライドによる追加 一式
建設工事請負基準約款第 27 条第 6 項によるインフレスライドを行う。

公共工事変更契約締結の公表

・工事番号	農第26号
・工事名	林道高浪線改良（その1）工事
・工事場所	糸魚川市大字小滝地内
・種別	土木一式工事
・契約の相手方 商号又は名称	株式会社小滝建材
・当初契約日	令和6年9月12日
・変更契約日	令和6年12月18日
・工期	変更前 令和6年9月12日 から 令和7年1月31日 まで 変更後 令和6年9月12日 から 令和7年1月31日 まで
・契約金額 (消費税込)	変更前 7,260,000 円 変更後 7,260,000 円
・工事の概要	変更前 施工延長 L=83.2m L型擁壁 L=32.0m アスファルト舗装 A=122.2 m² 変更後 施工延長 L=83.2m L型擁壁 L=32.0m アスファルト舗装 A=138.8 m²
・変更理由	通行車両の安全確保を図るため、敷鉄板を増工する。 交通誘導警備員を実績により減工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号 農第 27 号
- ・工事名 林道高浪線改良（その 2）工事
- ・工事場所 糸魚川市大字小滝地内
- ・種 別 土木一式工事
- ・契約の相手方 株式会社小滝建材
商号又は名称
- ・当初契約日 令和 6 年 9 月 12 日
- ・変更契約日 令和 6 年 12 月 18 日
- ・工 期 変更前 令和 6 年 9 月 12 日 から 令和 7 年 1 月 31 日 まで
変更後 令和 6 年 9 月 12 日 から 令和 7 年 1 月 31 日 まで
- ・契約金額 変更前 7,150,000 円
(消費税込) 変更後 7,150,000 円
- ・工事の概要 変更前 施工延長 L=131.7m
L 型側溝 L=128.0m
アスファルト舗装 A=105.0 m²

変更後 施工延長 L=131.7m
L 型側溝 L=128.0m
アスファルト舗装 A=105.0 m²
- ・変更理由 廃材処分の実績により、構造物取壊し・殻運搬・廃材処分の区分・数量を減工する。
支障木伐採を実績により増工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号 農第 18 号
- ・工事名 水保用水改修工事
- ・工事場所 糸魚川市大字水保地内
- ・種 別 土木一式工事
- ・契約の相手方 株式会社山本工務店
商号又は名称
- ・当初契約日 令和 6 年 9 月 5 日
- ・変更契約日 令和 6 年 12 月 19 日
- ・工 期 変更前 令和 6 年 9 月 5 日 から 令和 6 年 12 月 27 日 まで
変更後 令和 6 年 9 月 5 日 から 令和 7 年 2 月 28 日 まで
- ・契約金額 変更前 5,390,000 円
(消費税込) 変更後 5,915,800 円
- ・工事の概要 変更前 施工延長 L=101m
ベンチフリューム (BFB300) 布設 L=100m
分水榼設置 N=2 基

変更後 施工延長 L=101m
ベンチフリューム (BFB300) 布設 L=100m
分水榼設置 N=3 基
- ・変更理由
 - ・現地調査の結果、既設蓋の老朽化が著しいことから、再利用設置の枚数を変更する (再利用設置 47 枚の減工、新材設置 47 枚の増工)。
 - ・地元関係者との協議の結果、コンクリート分水榼工を 1 基増工する。
 - ・上記変更に伴い、工期を 63 日間延長する。

公共工事変更契約締結の公表

・工事番号	消第4号
・工事名	上早川分団（土塩）旧格納庫解体工事
・工事場所	糸魚川市大字土塩地内
・種別	解体工事
・契約の相手方 商号又は名称	関原開発建設株式会社
・当初契約日	令和6年9月12日
・変更契約日	令和6年12月19日
・工期	変更前 令和6年9月12日 から 令和7年1月9日 まで 変更後 令和6年9月12日 から 令和7年1月9日 まで
・契約金額 （消費税込）	変更前 2,145,000 円 変更後 2,036,100 円
・工事の概要	変更前 1. 建築物の取り壊し工事 用途：消防団格納庫 構造：木造2階建て 延面積：49.69 m² 建物基礎の立上りのみ撤去。 土間コンクリート、コンクリート舗装は残す。 2. ホース乾燥塔は、基礎および柱は残す。 金物、および腕木・滑車は撤去処分。 変更後 1. 建築物の取り壊し工事 用途：消防団格納庫 構造：木造2階建て 延面積：49.69 m² 建物基礎の立上りのみ撤去。 土間コンクリート、コンクリート舗装は残す。 便槽撤去後の砂埋め、鉄板敷追加。 2. ホース乾燥塔は、基礎および柱は残す。 金物、および腕木・滑車は撤去処分。
・変更理由	発生材処分量の実績により、発生材積込運搬費と発生材処分費の数量変更を行う。 便槽撤去後の穴への落下を防ぐため、砂を埋設し、鉄板の設置を増工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号 消第5号
- ・工事名 小滝分団（平岩）旧格納庫解体工事
- ・工事場所 糸魚川市大字山之坊地内
- ・種 別 解体工事
- ・契約の相手方 株式会社後藤組
- 商号又は名称
- ・当初契約日 令和6年9月12日
- ・変更契約日 令和6年12月19日
- ・工 期 変更前 令和6年9月12日 から 令和7年1月9日 まで
変更後 令和6年9月12日 から 令和7年1月9日 まで
- ・契約金額 変更前 2,365,000 円
(消費税込) 変更後 2,446,400 円
- ・工事の概要 変更前 【建築物の取り壊し工事】
用途：消防団格納庫
構造：鉄骨2階建て、一部木造
延面積：52.64 m²
防火水槽は残置。
基礎立上りおよびトイレ部分の基礎は撤去処分。
防火水槽の給水配管補修有り。
便槽は撤去

変更後 【建築物の取り壊し工事】
用途：消防団格納庫
構造：鉄骨2階建て、一部木造
延面積：52.64 m²
防火水槽は残置。
基礎立上りおよびトイレ部分の基礎は撤去処分。
防火水槽の給水配管補修有り。
便槽は撤去
- ・変更理由 発生材処分量の実績により、発生材積込運搬費と発生材処分費の数量変更を行う。
コンクリート床を解体したところ、防火水槽への給水管が露出する状態となっており、これを保護するため、給水管布設替え及びモルタル打設を増工する。

公共工事変更契約締結の公表

- | | | | | | |
|-------------------------|--|----|----------------------------|----|----|
| ・工事番号 | 商第2号 | | | | |
| 工事名 | 蓮華温泉駐車場整備工事 | | | | |
| ・工事場所 | 糸魚川市大字 大所地内 | | | | |
| ・種別 | 土木一式工事 | | | | |
| ・契約の相手方
商号又は名称
住所 | 株式会社小滝建材
新潟県糸魚川市上刈 5-3-1 | | | | |
| ・当初契約日 | 令和 6年 3月 1日 | | | | |
| ・変更契約日 | 令和 6年12月20日 | | | | |
| ・工期 | 変更前 令和 6年 3月 1日
変更後 令和 6年 3月 1日 | から | 令和 7年 1月10日
令和 7年 1月10日 | まで | まで |
| ・契約金額
(消費税込) | 変更前 38,978,500 円
変更後 36,985,300 円 | | | | |
| ・工事の概要 | 変更前 駐車場整備工
・擁壁工
プレキャストL型擁壁 (H1.5m~H2.5m) L=68m
ブロック積擁壁 (H1.5m~H5.0m) A=193㎡
・防護柵工 (ガードレール) L=80m

変更後 駐車場整備工
・擁壁工
プレキャストL型擁壁 (H1.5m~H2.5m) L=68m
ブロック積擁壁 (H1.5m~H5.0m) A=193㎡ | | | | |
| ・変更理由 | ・残土搬出場所を再精査した結果、当初設計より運搬距離が長くなったため、土砂運搬費を増工した。
・現地の地盤が想定より軟弱であることが確認されたため、工事に必要な土質試験費を増工した。
・上記の変更に伴い工程調整を行った結果、ガードレール設置工を減工する。 | | | | |

公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号
工 事 名 ガ水下第 6-1 号
 マンホールトイレ設置工事
- ・工事場所 糸魚川市大字平牛地内
- ・種 別 土木一式工事
- ・契約の相手方
商号又は名称 猪又建設株式会社
- ・当初契約日 令和 6 年 7 月 4 日
- ・変更契約日 令和 6 年 12 月 20 日
- ・工 期 変更前 令和 6 年 7 月 4 日 から 令和 7 年 1 月 11 日 まで
 変更後 令和 6 年 7 月 4 日 から 令和 7 年 1 月 11 日 まで
- ・契 約 金 額 変更前 9,878,000 円
 (消費税込) 変更後 10,828,400 円
- ・工事の概要 変更前 施工延長 L=48.2m マンホールトイレ N=5 箇所
 管渠工(開削) VU○200 L=42.0m
 1 号マンホール N=6 箇所
 小口径マンホール(300 型) N=2 箇所

 変更後 施工延長 L=47.9m マンホールトイレ N=5 箇所
 管渠工(開削) VU○200 L=41.1m
 1 号マンホール N=6 箇所
 小口径マンホール(300 型) N=2 箇所
- ・変 更 理 由 ・ 試掘の結果、埋戻土を流用土から購入土に変更する。
 ・ 管布設位置に既設構造物が見つかったため、削孔工を増工する。
 ・ 管理者との協議により、舗装工を増工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号 農第16号
- ・工事名 林道須沢池ノ内線改良工事
- ・工事場所 糸魚川市大字田海地内
- ・種 別 土木一式工事
- ・契約の相手方 株式会社山岸組
- ・商号又は名称
- ・当初契約日 令和6年8月8日
- ・変更契約日 令和6年12月23日
- ・工 期

変更前	令和6年8月8日	から	令和7年1月17日	まで
変更後	令和6年8月8日	から	令和7年1月17日	まで
- ・契約金額

変更前	7,158,800 円
変更後	7,444,800 円

 (消費税込)
- ・工事の概要

変更前	施工延長 L=95.9m コンクリート路面工 A=154.0 m ² U型側溝据付 L=22.0m 嵩上コンクリート L=95.5m
変更後	施工延長 L=95.9m コンクリート路面工 A=154.0 m ² U型側溝据付 L=22.0m 嵩上コンクリート L=95.5m
- ・変更理由 横断溝流末路肩の浸食を防ぐため、路肩保護工を計上する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号
工事名 農第 17 号
西山用水改修工事
- ・工事場所 糸魚川市大字上出地内
- ・種 別 土木一式工事
- ・契約の相手方
商号又は名称 株式会社渋谷建設
- ・当初契約日 令和 6 年 9 月 5 日
- ・変更契約日 令和 6 年 12 月 23 日
- ・工 期 変更前 令和 6 年 9 月 5 日 から 令和 6 年 12 月 27 日 まで
変更後 令和 6 年 9 月 5 日 から 令和 7 年 2 月 28 日 まで
- ・契約金額
(消費税込) 変更前 5,170,000 円
変更後 6,361,300 円
- ・工事の概要 変更前 施工延長 L=176m
ベンチフリューム布設 (BF300) L=123m
分水柵設置 (I 型) N=2 基
高密度ポリエチレン管布設 (φ300) L=52m

変更後 施工延長 L=202m
ベンチフリューム布設 (BF300) L=145m
分水柵設置 (I 型) N=4 基
高密度ポリエチレン管布設 (φ300) L=57m
- ・変更理由
 - ・事業の進捗を図るため、ベンチフリューム布設工を 22m 増工する。
 - ・地元関係者との協議の結果、分水柵設置工を 2 基、高密度ポリエチレン管布設工を 5m 増工する。
 - ・上記変更に伴い、工期を 63 日間延長する。

公共工事変更契約締結の公表

・工事番号	農災第 2160-6012 号				
工 事 名	湯川内ほ場農地災害復旧工事				
・工事場所	糸魚川市大字大平地内				
・種 別	土木一式工事				
・契約の相手方 商号又は名称	株式会社木島組				
・当初契約日	令和 6 年 9 月 20 日				
・変更契約日	令和 6 年 12 月 23 日				
・工 期	変更前	令和 6 年 9 月 20 日	から	令和 7 年 3 月 31 日	まで
	変更後	令和 6 年 9 月 20 日	から	令和 7 年 3 月 31 日	まで
・契 約 金 額 (消費税込)	変更前	6,380,000 円			
	変更後	4,518,800 円			
・工事の概要	変更前	復旧延長 L=58m			
	(1 工区)	L=18m	盛土法面整形工 (芝なし)	A=46 m ²	
			切土法面整形工 (芝なし)	A=26 m ²	
	(2 工区)	L=22m	盛土法面整形工 (芝なし)	A=19 m ²	
			切土法面整形工 (芝なし)	A=179 m ²	
	(3 工区)	L=18m	盛土法面整形工 (芝なし)	A=13 m ²	
			切土法面整形工 (芝なし)	A=135 m ²	
	変更後	復旧延長 L=58m			
	(1 工区)	L=18m	盛土法面整形工 (芝なし)	A=40 m ²	
			切土法面整形工 (芝なし)	A=17 m ²	
	(2 工区)	L=22m	盛土法面整形工 (芝なし)	A=26 m ²	
			切土法面整形工 (芝なし)	A=45 m ²	
	(3 工区)	L=18m	盛土法面整形工 (芝なし)	A=17 m ²	
			切土法面整形工 (芝なし)	A=77 m ²	
・変 更 理 由	地権者と協議の結果、畦畔小段の位置を変更する（盛土法面整形工 5 m ² の増工、切土法面整形工 201 m ² の減工）。				

公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号
工事名 建補第11号
市道浜町通線道路改良工事
- ・工事場所 糸魚川市大町2丁目地内
- ・種 別 土木一式工事
- ・契約の相手方
商号又は名称 アイワ建設株式会社
- ・当初契約日 令和6年9月20日
- ・変更契約日 令和6年12月24日
- ・工 期 変更前 令和6年9月20日 から 令和7年1月31日 まで
変更後 令和6年9月20日 から 令和7年1月31日 まで
- ・契約金額
(消費税込) 変更前 3,025,000 円
変更後 3,231,800 円
- ・工事の概要 変更前 道路改良工事
表層工 (⑦密粒度As (新20FH) 改質I型 t=5 cm) A=257 m²
自由勾配側溝 (300×300 型) L= 14m

変更後 道路改良工事
表層工 (⑦密粒度As (新20FH) 改質I型 t=5 cm) A=260 m²
自由勾配側溝 (300×300 型) L= 14m
- ・変更理由 有筋コンクリートの埋設物が確認されたため、運搬費と処分費を増す
る。

公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号
工事名 農第9号
林道釜田内線釜田内1号橋補修工事
- ・工事場所 糸魚川市大字西中地内
- ・種 別 塗装工事
- ・契約の相手方
商号又は名称 株式会社後藤組
- ・当初契約日 令和6年7月4日
- ・変更契約日 令和6年12月24日
- ・工 期 変更前 令和6年7月4日 から 令和7年3月14日 まで
変更後 令和6年7月4日 から 令和7年3月14日 まで
- ・契約金額
(消費税込) 変更前 19,360,000 円
変更後 21,840,500 円
- ・工事の概要 変更前 橋梁補修 L=12.3m
塗替塗装工 A=95.2m²
表面含侵工 A=75.1m²
断面修復工 N=1 構造物

変更後 橋梁補修 L=12.3m
塗替塗装工 A=68.2m²
表面含侵工 A=78.8m²
断面修復工 N=1 構造物
防護柵取替工 L=24.6m
- ・変更理由 防護柵の塗装塗替を計画していたが、防護柵の腐食が激しいうえに、防護柵の高さが現行の防護柵設置基準に不適合であることが判明したため、防護柵を取替に変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 建補第17号
工 事 名 市道中川原平岩線大所川橋塗装塗替工事

- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字大所地内

- ・ 種 別 塗装工事

- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 株式会社谷村建設
 住 所 新潟県糸魚川市寺町 1-6-35

- ・ 当初 契 約 日 令和 6年 1月 4日

- ・ 変 更 契 約 日 令和 6年12月25日

- ・ 工 期 変更前 令和 6年 1月 4日 から 令和 7年 1月17日 まで
 変更後 令和 6年 1月 4日 から 令和 7年 1月17日 まで

- ・ 契 約 金 額 変更前 74,250,000 円
 (消費税込) 変更後 82,128,200 円

- ・ 工 事 の 概 要 変更前 橋梁修繕 L=36.1m、W=6.0m
 塗装塗替工 A=930m²
 断面修復工 (左官工法) N=1構造物
 当板補修工 一式
 部材取換工 一式

 変更後 橋梁修繕 L=36.1m、W=6.0m
 塗装塗替工 A=930m²
 断面修復工 (左官工法) N=1構造物
 当板補修工 一式
 部材取換工 一式

- ・ 変 更 理 由 ・ 賃金等の変動により、建設工事請負基準約款第27条第6項の規定に基づき変更増する。
 ・ 現場再精査の結果、支承上部の鋼材の腐食が進行しており、早急に鋼材の交換・補修が必要になったため、部材交換工及び当板補修工を増する。

公共工事変更契約締結の公表

・工事番号	建補第3号
・工事名	市道仙納筒石線道路改良工事
・工事場所	糸魚川市大字仙納地内
・種別	土木一式工事
・契約の相手方 商号又は名称	株式会社笠原建設
・当初契約日	令和6年5月29日
・変更契約日	令和6年12月26日
・工期	変更前 令和6年5月29日 から 令和7年3月25日 まで 変更後 令和6年5月29日 から 令和7年3月25日 まで
・契約金額 (消費税込)	変更前 73,518,500 円 変更後 74,178,500 円
・工事の概要	変更前 橋梁下部工 N=1 基 A2 橋台工 (逆 T 式 RC 橋台) N=1 基 変更後 橋梁下部工 N=1 基 A2 橋台工 (逆 T 式 RC 橋台) N=1 基
・変更理由	プラスチック廃材の数量確定により、廃材運搬処理を変更増する。

委託変更契約締結の公表

- ・委託番号 農委第 14 号
- 委託業務名 甲・乙ため池地質調査業務委託
- ・履行場所 糸魚川市大字藤崎地内
- ・種 別 地質
- ・契約の相手方
商号又は名称 キタイ設計株式会社新潟事務所
- ・当初契約日 令和 6 年 9 月 20 日
- ・変更契約日 令和 6 年 12 月 26 日
- ・工 期

変更前	令和 6 年 9 月 20 日	から	令和 7 年 1 月 31 日	まで
変更後	令和 6 年 9 月 20 日	から	令和 7 年 1 月 31 日	まで
- ・契約金額
(消費税込)

変更前	13,926,000 円
変更後	14,700,400 円
- ・工事の概要

変更前	地質調査業務委託 一式
	機械ボーリング(オールコアボーリング) 11 本
	標準貫入試験 一式
	解析等調査業務 一式
変更後	地質調査業務委託 一式
	機械ボーリング(オールコアボーリング) 11 本
	機械ボーリング(ノンコアボーリング) 2 本
	標準貫入試験 一式
	土質試験 一式
	解析等調査業務 一式
- ・変更理由
 - ・調査ボーリングの結果より、土質区分を変更する。
 - ・新たな土質の層が確認されたため、機械ボーリングを 2 本及び土質試験を計上する。

公共工事変更契約締結の公表

・工事番号	農第20号
工事名	林道寺山平線改良工事
・工事場所	糸魚川市大字小見地内
・種別	土木一式工事
・契約の相手方 商号又は名称	株式会社力ネカ
・当初契約日	令和6年9月11日
・変更契約日	令和6年12月27日
・工期	変更前 令和6年9月11日 から 令和7年1月31日 まで 変更後 令和6年9月11日 から 令和7年1月31日 まで
・契約金額 (消費税込)	変更前 6,942,100 円 変更後 7,154,400 円
・工事の概要	変更前 林道改良 L=35.0m 自由勾配側溝据付 L=17.6m コンクリート路面工 A=217.1m ² 変更後 林道改良 L=35.0m 自由勾配側溝据付 L=17.6m コンクリート路面工 A=212.8m ²
・変更理由	・既設舗装版が当初想定より厚いことから、アスファルト及びコンクリートの廃材運搬処分工を増工する。 ・現地再調査の結果、既設舗装との擦付部コンクリート路面工を4.3m ² 減工する。